

Devreye Alma Formu

Tarih :

Ürün Modeli :

Ürün Seri No :

A	Elektrik Değerleri		Ölçülen Değer		
			Uygun	Uygun değil	gerekli değil
A1	Voltaj değerini kontrol edin L1-L2	+/- 10% nominal			
A2	Voltaj değerini kontrol edin L2-L3	+/- 10% nominal			
A3	Voltaj değerini kontrol edin L3-L1	+/- 10% nominal			
A4	Voltaj değerini kontrol edin L1-N	+/- 10% nominal			
A5	Voltaj değerini kontrol edin L2-N	+/- 10% nominal			
A6	Voltaj değerini kontrol edin L3-N	+/- 10% nominal			
A7	Voltaj değerini kontrol edin N-PE	< 5 Vac			
A8	Toprak direnci kontrolü L- PE	< 50 Ω			
A9	Harmonik bozulma kontrolü %THD	< 5%			
B	Genel Kontrol		Uygun	Uygun değil	gerekli değil
B1	İç ve dış hasarlara karşı ürün görsel kontrolü				
B2	Ekipmanı, kartları ve çeşitli belgeleri kontrol edin				
B3	Zemine veya duvara doğru sabitlemeyi kontrol edin				
B4	Şarj cihazı anma gücüne göre besleme kablosu kesit kontrolü				
B5	Terminal sıkma kontrolü				
B6	Donanım yazılımı sürümünü kontrol edin ve mevcut en son sürüme güncelleyin				
B7	Kaçak akım rölesi müdahale kontrolü (TEST)				
B8	Konfigürasyon				
B9	NET sistemlerde seri adreslerinin konfigürasyonu				
B10	LAN ağ parametreleri yapılandırması				
C	__ Elektrikli araç ile şarj kontrolü	__ Test konnektörü ile şarj kontrolü	Uygun	Uygun değil	gerekli değil
C1	Serbest (free) modda şarj kontrolü				
C2	Kişisel (personal) modda şarj kontrolü				
C3	NET modda şarj kontrolü				
C4	LED veya ekran durum sinyallerinin kontrolü				
C5	Şarj sırasında konnektör kilidi kontrolü				
D	Son Etkinlik		Uygun	Uygun değil	gerekli değil
D1	Şarj sisteminin kullanımına ilişkin müşteriye bilgilendirme				
D2	Tamamlanmış faaliyetler için Türktepe'ye e-posta yoluyla form gönderme				

"Uygun değil" kısımlar için kontrol numarasını ve tespit edilen anormalliği yazınız / NOTLAR

Servis personeli Ad/Soyad :

Teslim Alan Ad/Soyad :

Yetkili Servis Firma Adı :

Kurulan Yer Adı :